

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเคี่ยน
อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ข้อ ๓๐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง ทั้งนี้ หากประชาชนหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์เสนอความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐

ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง กันยายน ๒๕๖๖

หลักการและเหตุผล

๑. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา ๕๘/๕ วรรคห้า กำหนดให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

๒. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๑. เพื่อให้ได้ข้อมูลและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๖๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

๒. เพื่อตรวจสอบและติดตามผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่นที่ได้รับงบประมาณดำเนินการแล้ว และให้สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

๓. เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ได้ข้อมูลและผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น สำหรับใช้เป็นฐานข้อมูลในการกำหนดแนวทางการพัฒนาและการจัดทำแผนพัฒนาในปีต่อไป

๒. ทราบถึงผลความก้าวหน้าในการบริหารจัดการโครงการในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ที่ได้รับงบประมาณดำเนินการ

๓. ปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบ หนังสือสั่งการที่กำหนด

ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ในครั้งนี้ จะทำการติดตามและประเมินผลโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังนี้

ส่วนที่ ๑

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

การติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เป็นการตรวจสอบ ทบทวน ข้อมูลด้าน วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนา การจัดทำงบประมาณ และการใช้จ่าย งบประมาณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องการบริหารส่วนตำบลได้จัดทำขึ้นภายใต้การดำเนินงานตามนโยบายของ ผู้บริหารท้องถิ่น

๑. วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบล

“ตำบลน่าเที่ยว น่าอยู่ ผู้คนสุขภาพดี มีอาชีพยั่งยืน”

๒. พันธกิจ (Mission) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
๒. ให้มีและบำรุงรักษาไฟฟ้า และติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างให้เพียงพอ
๓. ปรับปรุงและพัฒนาดถนนเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
๔. ส่งเสริมการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการประกอบอาชีพอื่นๆ ของราษฎร
๕. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
๖. ส่งเสริมการศึกษา การพัฒนาสตรี เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้
๗. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน
๘. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพลาณิชย์ เชิงอนุรักษ์ และเชิงเกษตรทฤษฎีใหม่
๙. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
๑๐. บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กำจัดมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย
๑๑. ส่งเสริมการศาสนาและวัฒนธรรม
๑๒. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
๑๓. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านองค์การบริหารส่วนตำบลในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริม และพัฒนาด้านการเกษตรยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การส่งเสริม และพัฒนา การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

๔. การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น

การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ และใช้เป็นกรอบในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖ โดยได้กำหนดโครงการที่จะได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) รวม ๖๒๘ โครงการ งบประมาณ ๗๘,๔๕๓,๘๗๒ บาท ปัจจุบันได้มีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จำนวน ๖ ฉบับ

ส่วนที่ ๒

การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ใช้แบบรายงานตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเป็นแนวทางไว้ คือ

๑. แบบประเมินผลแผนพัฒนา (Input) ใช้แบบรายงาน แบบที่ ๑ การช่วยกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของแบบ เพื่อประเมินการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นว่า ดำเนินการครบทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใด อย่างไร เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

แบบที่ ๑ การกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประเด็นการประเมิน	ทำ	ไม่ได้ทำ
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	/	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	/	
๖. มี คกก.พัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนา	/	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	/	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	/	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อประเมินสถานภาพการ พัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๐. วิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	/	
๑๑. วิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	/	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	/	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	/	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	/	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	/	

๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	/	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	/	

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนแล้ว

๒. แบบติดตามแผนพัฒนา (Process)

ใช้แบบรายงาน แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ สามารถนำไปใช้ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนิน งานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด และยังใช้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าว่าแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดหรือไม่

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - พ.ศ. ๒๕๗๐ ตามเอกสาร ตารางที่ ๑

ตารางที่ ๒

๓. แบบประเมินผลแผนพัฒนา (Output)

๓.๑ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	ในแผน	ที่ดำเนินการ	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน	๑๑๖	๑๙	๑๖.๓๘
๒. การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรยั่งยืน	๙	๑	๑๑.๑๑
๓. การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๒๔	๔	๑๖.๖๗
๔. การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา	๖	๒	๓๓.๓๓
๕. การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๒	๒๒.๒๒
๖. การศึกษา ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๕	๑๓	๕๒.๐๐
๗. การบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	๔๐	๑๒	๓๐.๐๐
๘. การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	๔	๐	๐
รวม	๒๓๓	๕๓	๒๒.๗๕

๓.๒ แบบประเมินผลการดำเนินงานตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	ตาม งบปม. รายจ่าย	ที่ ดำเนินการ	ร้อยละ
๑. โครงสร้างพื้นฐาน	๒๐	๑๙	๙๕.๐๐
๒. การส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรยั่งยืน	๑	๑	๑๐๐
๓. การจัดระเบียบสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย	๗	๔	๕๗.๑๔
๔. การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และกีฬา	๔	๒	๕๐
๕. การบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔	๒	๕๐
๖. การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๗	๑๓	๗๖.๔๗
๗. การบริหารจัดการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน	๑๔	๑๒	๘๕.๗๑
๘. การส่งเสริมและพัฒนาการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	๐	๐	๐
รวม	๖๗	๕๓	๗๙.๑๐

๔. การกำหนดช่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ได้กำหนดช่วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้

- (๑) ครั้งที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
- (๒) ครั้งที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๗)

โดยจะดำเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม และเสนอรายงานต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อประกาศให้กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น มีศักยภาพที่จะสามารถดำเนินการได้ ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพ จะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้าจาก คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพื่อที่จะนำมาจัดทำเป็นรายงาน ประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ

สรุปข้อเสนอแนะในภาพรวม

๑. ควรจัดให้มีการประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการแต่ละโครงการให้มากกว่านี้ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน ผ่านหอกระจายข่าว

๒. ขาดการติดตามและประเมินผลรายโครงการ ควรให้มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการทุกโครงการ โดยจัดทำเป็นรายงานสรุปผลการดำเนินงาน มีการประเมินผลความพึงพอใจ พร้อมแนบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง ใบสำคัญรับเงิน ใบเสร็จรับเงิน รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือรายชื่อผู้รับผลประโยชน์จากการดำเนินงานโครงการ ภาพถ่าย เสนอผู้บริหารและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ

๓. โครงการประเภทก่อสร้างรางระบายน้ำ ควรให้ช่างดำเนินการสำรวจสถานที่ที่จะก่อสร้าง และออกแบบ ประมาณการ ให้สามารถระบายน้ำได้จริง

๔. ควรสำรวจและจัดเก็บข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในตำบล เช่น ถนน ไฟฟ้า รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ แหล่งน้ำสาธารณะ ประปา เป็นต้น แยกเป็นรายหมู่บ้าน พร้อม แผนผังหมู่บ้าน ที่ชัดเจน เพื่อสะดวกต่อการออกตรวจพื้นที่ สอบถามปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชน และใช้กำหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลได้เป็นอย่างดี

๕. ในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรยั่งยืน ซึ่งพื้นที่ตำบลหนองเต็งทำอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนมาก ต้องเพิ่มโครงการในด้านนี้

๖. ในยุทธศาสตร์ที่ ๘ ยังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่ ยุบรวมกับยุทธศาสตร์อื่นได้หรือไม่

๗. คณะกรรมการฯ ควรมีการติดตาม ออกพื้นที่ตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอภายใน ปีงบประมาณ อาจนัดประชุมและออกสำรวจเป็นรายไตรมาส หรืออย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อสามารถ แก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

๘. กรณีอุดหนุนกลุ่มต่างๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมีการเข้าไปประสานงานอย่าง สม่ำเสมอในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดำเนินงานและแนวทางการใช้จ่ายเงินที่ถูกต้องตามระเบียบ และสอบถามปัญหาอุปสรรค เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

๙. ควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายในกำหนดเวลา

๑๐. องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็งควรจัดประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การตั้งงบประมาณ และเงื่อนไข แนวทาง วิธีการขอรับเงินอุดหนุน ให้แก่ผู้มีความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุน ได้แก่ ส่วนราชการ กลุ่ม องค์กร ชุมชน หมู่บ้าน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทาง เดียวกัน การดำเนินงานโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และตรงกับวัตถุประสงค์ของการขอรับเงินอุดหนุน รวมทั้งมีการปฏิบัติที่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด

๑๑. ในการจัดซื้ออุปกรณ์กีฬา ขอให้จัดซื้ออุปกรณ์ที่มีคุณภาพ ทนทานต่อการใช้งาน ไม่ต้อง ซื้อจำนวนมาก แต่ต้องการคุณภาพให้เหมาะสมกับงบประมาณ

ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การแพร่ระบาดของไวรัส COVID ๑๙ ก็ยังมีผลต่อการดำเนินงาน ติดขัดเกิดความล่าช้าอยู่บ้าง

๒. โครงการก่อสร้างไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ บางโครงการติดขัดเรื่องการขอใช้สถานที่

๓. ขั้นตอนในการจัดทำแผนต้องผ่านคณะกรรมการหลายคณะ ซึ่งคณะกรรมการแต่ละท่านก็มี ภาระหน้าที่ ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้

ตารางที่ ๑ โครงการที่จ่ายจากเงินสะสม ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

(ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน			๓๒	๓,๔๒๖,๙๐๐	
รวม			๓๒	๓,๔๒๖,๙๐๐	

ตารางที่ ๒ โครงการที่กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินการในพื้นที่ตำบลหนองเดิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ได้รับ	งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
๘. การส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	-	๔	-	๓๖๐,๘๗๕,๐๐๐	-
รวม	๐	๔	-	๓๖๐,๘๗๕,๐๐๐	๐

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากรางระบายน้ำเดิมเข้า ถนนข้างซอยต้น หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเต็งท่า	- ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๗๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ฝาปิดแบบ คสล. หนา ๐.๑๒๕ ม. วางปิด ตามแนวยาวของรางระบายน้ำ พร้อมป้ายบอกโครงการ	๑๖๐,๘๐๐	๘๔,๐๐๐	๔,๘๐๐	๑๕ มิ.ย. ๖๖ - ๑๔ ส.ค. ๖๖			โอนลด ๗๒,๐๐๐
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางสมานถึง บ้านนางยศ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเต็งท่า	- ดำเนินการ แล้วเสร็จ	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ฝาปิดแบบ คสล. หนา ๐.๑๒๕ ม. วางปิด ตามแนวยาวของรางระบายน้ำ พร้อมป้ายบอกโครงการ	๒๑๙,๓๐๐	๒๐๗,๐๐๐	-	๒๐ มิ.ย. ๖๖ - ๑๙ ส.ค. ๖๖			โอนลด ๑๒,๓๐๐
๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเต็งท่า	- ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) จำนวน ๓ ชุด	๒๗,๐๐๐	๒๕,๕๐๐	๑,๕๐๐	๓ เม.ย. ๖๖ - ๒ พ.ค. ๖๖			
๔	เทพื้นคอนกรีตบริเวณ รอบศาลาประชาคม บ้านหนองเต็งเหนือ หมู่ที่ ๒	- ดำเนินการ แล้วเสร็จ	เทพื้น คสล.รอบศาลาประชาคม บ้านหนองเต็งเหนือ หนา ๐.๑๒ ม. พื้นที่รวม ๓๔๒ ตร.ม. พร้อมป้ายบอกโครงการ	๑๕๓,๖๐๐	๑๕๒,๐๐๐	๑,๖๐๐	๘ พ.ค. ๖๖ - ๗ ก.ค. ๖๖			

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายมนตรีถึงบ้านนางสมจิตร หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเดินเหนือ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. ยาว ๗๙ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ฝาปิดแบบคสล. หนา ๐.๑๒๕ ม. วางปิดตามแนวยาวของรางระบายน้ำ พร้อมป้ายบอกโครงการ	๑๗๓,๗๐๐	๑๖๓,๐๐๐	๑๐,๗๐๐	๓ พ.ค. ๖๖ - ๑ ส.ค. ๖๖			โอนลด ๑๐,๗๐๐
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางประนอมถึงทุ่งนางนงบุญตอม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเดินเหนือ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๔๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นคสล. ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ ตร.ม. (ไม่มีลูกรังไหล่ทาง) พร้อมป้ายบอกโครงการ	๙๖,๐๐๐	๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๔ ส.ค. ๖๖- ๘ ต.ค. ๖๖			
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสนธยาถึงบ้านนายนิมิต หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเดินทุ่ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๙๘.๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ฝาปิดแบบคสล. หนา ๐.๑๒๕ ม. วางปิดตามแนวยาวของรางระบายน้ำ พร้อมป้ายบอกโครงการ	๒๐๑,๙๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๙๐๐	๓๐ ส.ค. ๖๖- ๒๙ ต.ค. ๖๖			

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๘	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายอดิศักดิ์ถึงบ้านนายทวีศักดิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเดิ่นทุ่ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ช่วงแรก กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๒๙ ม. ช่วง ๒ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๑๗ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ฝาปิดแบบ คสล. หนา ๐.๑๒๕ ม. วางปิดตามแนวยาวของรางระบายน้ำ พร้อมป้ายโครงการ	๙๔,๗๐๐	๙๔,๒๐๐	๕๐๐	๓๐ ส.ค. ๖๖-๒๙ ต.ค. ๖๖			
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนายสนองถึงบ้านนายสมบูรณ์ (ตัดผ่านถนน คสล. ๔ ม.) หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเดิ่นทุ่ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	รางระบายน้ำ กว้าง ๐.๓๐ ม. ยาว ๕๐ ม. ลึก ๐.๓๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ฝาปิดแบบ คสล. หนา ๐.๑๒๕ ม. วางปิดตามแนวยาวของรางระบายน้ำ พร้อมป้ายบอกโครงการ	๑๑๐,๘๐๐	๑๑๐,๓๐๐	๕๐๐	๒๒ ก.ย. ๖๖-๒๑ พ.ย. ๖๖			
๑๐	ก่อสร้างถนนลูกรังจากแยกทางหลวงชนบท ๓๐๐๘ ผ่านสวนนายสงกา, นายกิตติพงษ์ถึงถนนเลียบบแม่น้ำโขง พร้อมลงท่อ คสล. ๒ จุด หมู่ที่ ๔ บ้านหนองคังคา	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ถนนลูกรัง กว้าง ๕ ม. ยาว ๓๑๖ ม. พื้นที่ถนนลูกรัง ๑,๕๘๐ ตร.ม. หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๙๕ ลบ.ม.	๕๘,๕๐๐	๕๘,๐๐๐	๕๐๐	๑ ก.พ. ๖๖-๑๘ มี.ค. ๖๖			

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๑	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากสวนนายคนาวุฑถึงสวนนายนิมิต ภูสุธรรม หมู่ที่ ๔ บ้านหนองคังคา	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ลงดินลูกรังกว้างเฉลี่ย ๕ ม. ยาวเฉลี่ย ๒,๐๐๐ ม. พื้นที่ถนนลูกรัง ๑๐,๐๐๐ ตร.ม. ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ลบ.ม.	๒๕๒,๕๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๒,๕๐๐	๑ ก.พ. ๖๖-๑๘ มี.ค. ๖๖			
๑๒	ไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ในชุมชน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองคัง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) จำนวน ๑๐ จุด	๙๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๖-๒ พ.ค. ๖๖			
๑๓	ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยเล็บมือ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) จำนวน ๑๐ จุด	๙๐,๐๐๐	๘๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๓ เม.ย. ๖๖-๒ พ.ค. ๖๖			
๑๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยกทางหลวง๓๐๐๘ ถึงบ้านนางรจนา หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยเล็บมือ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ ม. พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตร.ม. พร้อมป้าย	๓๑๐,๘๐๐	๓๐๘,๐๐๐	๒,๘๐๐	๑๔ มี.ย.๖๖-๑๓ ส.ค. ๖๖			
๑๕	ไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) จำนวน ๒๗ จุด	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๑,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๘ ก.ค. ๖๖-๑ ก.ย. ๖๖			

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๑๖	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายนา นายคำผอง หมู่ที่ ๖ บ้านภูสวาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ลงดินลูกรังกว้าง ๕ ม. ยาว ๕๑๐ ม. พื้นที่ลูกรัง ๒,๕๕๐ ตร.ม หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๒๕ ลบ.ม.	๕๙,๐๐๐	๕๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๖-๑๘ มี.ค. ๖๖			
๑๗	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายนางเลี่ยน แพงจันทร์ หมู่ที่ ๖ บ้านภูสวาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ลงดินลูกรังกว้าง ๔ ม. ยาว ๖๐๐ ม. พื้นที่ลูกรัง ๒,๔๐๐ ตร.ม. หรือปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม.	๕๖,๗๐๐	๕๖,๐๐๐	๗๐๐	๑ ก.พ.๖๖-๑๘ มี.ค. ๖๖			
๑๘	ขยายถนน คสล.(ด้านข้าง) จากบ้านนายสมหมาย ถึงบ้านนางลัดดา หมู่ที่ ๖ บ้านภูสวาท	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ขยายถนน คสล.(ด้านข้าง) กว้าง ๑ ม. ยาว ๖๓ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๓ ตร.ม.	๔๓,๓๐๐	๔๓,๐๐๐	๓๐๐	๑๔ มี.ย.๖๖-๑๔ ก.ค. ๖๖			
๑๙	ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) หมู่ที่ ๗ บ้านเทพมีชัย	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	ก่อสร้างอาคารฌาปนสถาน (เมรุ) กว้าง ๔ ม. ยาว ๗ ม. พร้อมป้ายบอกโครงการ	๗๐๐,๐๐๐		๗๐๐,๐๐๐	๑ พ.ย. ๖๖-๓๐ เม.ย. ๖๗			ผูกพัน ๗๐๐,๐๐๐
๒๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ่อทิ้งขยะ อบต.หนองเดิน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเดินเหนือ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. และลานจอดรถกลับรถกว้าง ๘ ม. ยาว ๓๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. พื้นคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. พร้อมป้ายบอกโครงการ	๓๖๘,๘๐๐	๓๖๖,๐๐๐	๒,๘๐๐	๑๖ มี.ค. ๖๖ - ๑๗ เม.ย. ๖๖			

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒๑	ส่งเสริมกลุ่มอาชีพเลี้ยงโคกระบือ	- อยู่ระหว่างดำเนินการ	อนุรักษ์พันธุ์กระบือ สร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี ป.ม. ๒๕๕๔	ไม่ใช้งบประมาณ			๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๒๒	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของ อบต.หนองเดินตามที่กฎหมายกำหนด	๑๐,๐๐๐	๓,๒๔๐	-	๑๘ เม.ย. ๖๖-๑๐ พ.ค. ๖๖			โอนลด ๖,๗๖๐
๒๓	อุดหนุนกาชาดจังหวัดบึงกาฬ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬตามโครงการสงเคราะห์ ส่งเสริมสุขอนามัย พัฒนาคุณภาพชีวิตช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๙ มี.ค. ๖๖			
๒๔	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรมและทบทวนสมาชิก อปพร.	- ยกเลิกโครงการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและหรือทบทวนสมาชิก อปพร. เช่น โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. โครงการฝึกทบทวนสมาชิก อปพร. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย เป็นต้น	๓๐,๐๐๐	-	-	-			โอนลด ๓๐,๐๐๐
๒๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๕,๒๒๐	-	๒๙ มี.ค. ๖๕-๔ ม.ค. ๖๖ และ ๑๑-๑๗ เม.ย. ๖๖			โอนลด ๑๔,๗๘๐

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๒๖	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	- ยกเลิกโครงการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในด้านต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	-	-	-			โอนลด ๓๐,๐๐๐
๒๗	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	- ยกเลิกโครงการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น โครงการอบรมผู้นำชุมชนป้องกันยาเสพติด โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	-	-	-			โอนลด ๒๐,๐๐๐
๒๘	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยของสมานฉันท์ของคนในชาติ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยและสมานฉันท์ของคนในชาติ	๒๐,๐๐๐	๑๙,๐๗๐	๙๓๐	๒๖ ม.ค. ๖๖			
๒๙	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด แยกเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๖๐,๐๐๐	๕๗,๗๐๐	-	๒๗ ธ.ค. ๖๕			โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐ โอนลด ๒,๓๐๐

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๓๐	ค่าวัสดุกีฬา	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา อุปกรณ์-กีฬาแจกศูนย์เยาวชนหมู่บ้าน	๕๒,๕๐๐	๕๒,๕๐๐	-	๒๐ ธ.ค. ๖๕			
๓๑	โครงการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	- ยกเลิกโครงการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	๕,๐๐๐		-	-			โอนลด ๕,๐๐๐
๓๒	โครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	- ยกเลิกโครงการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	๕,๐๐๐		-	-			โอนลด ๕,๐๐๐
๓๓	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	- ยกเลิกโครงการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๒๐,๐๐๐	-	-	-			โอนลด ๒๐,๐๐๐
๓๔	ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูบ่อขยะ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูบ่อขยะ ของ อบต.	๓๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐		๑๐ พ.ค. ๖๖-๑๕ พ.ค. ๖๖			โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐
๓๕	รักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรอง และชุมชน อบต.หนองเดิน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชน อบต.	๒๐,๐๐๐	๑๒,๓๙๗	๗,๖๐๓	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๓๖	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	- ยกเลิกโครงการ	เพื่อจ่ายในการดูแลบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐	-	-	-			โอนลด ๒๐,๐๐๐
๓๗	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันศพด.หนองเดิน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารการศึกษาในโครงการอาหารกลางวัน	๓๒๙,๒๘๐			๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๓๘	ค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) จำนวน ๔ ศูนย์ฯ รวมจำนวนเด็ก ๖๔ คน	๑๐๘,๘๐๐	๕๒,๗๐๐	๙๐	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			โอนเพิ่ม ๕๓,๑๐๐
๓๙	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเดิ่นอัตราคนละ ๑,๑๓๐ บาท	๗๒,๓๒๐	๕๐,๘๕๐		๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๔๐	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองเดิ่น	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.หนองเดิ่น	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๔๑	ค่าอาหารเสริมนม ร.ร.สพฐ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนม สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ อบต.หนองเดิ่น	๕๘๐,๖๓๐	๕๘๔,๐๒๐.๔๗	๒๓.๘๒	๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๔๒	ค่าอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองเดิ่น	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	ค่าจัดซื้ออาหารเสริมนมสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ อบต.หนองเดิ่น	๑๒๒,๖๕๐	๑๑๙,๒๓๖		๑ ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๔๓	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ) ให้แก่โรงเรียนบ้านหนองเตินท่า , โรงเรียนบ้านหนองเตินทุ่ง , โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ อัตราคนละ ๒๑ บาท/คน/วัน ระยะเวลา ๒๐๐ วัน	๑,๒๗๒,๖๐๐	๑,๓๖๓,๒๕๐	๖๕๐	ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			โอนเพิ่ม ๙๑,๓๐๐
๔๔	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อตั้งจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานจัดนิทรรศการ ประกวดการแข่งขันต่างๆ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นการพัฒนาเพื่อยกระดับการศึกษาในตำบล เช่น จัดงานวันเด็กแห่งชาติ จัดงานโครงการกีฬา ศพด.สถานสัมพันธ์ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	๕๖,๗๘๐	๒๒๐	๑๔ มี.ค. ๖๖			โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐ โอนลด ๘,๐๐๐
๔๕	โครงการประชุมผู้ปกครอง	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการประชุมผู้ปกครอง ศพด.หนองเติน	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	๒๙ มี.ค. ๖๖			
๔๖	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	- ยกเลิกโครงการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.หนองเติน	๒๕,๐๐๐	-	-	-			โอนลด ๒๕,๐๐๐

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๔๗	โครงการเยี่ยมบ้านสถาน-สัมพันธ	- ยกเลิกโครงการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการเยี่ยมบ้านสถานสัมพันธ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก.หนองเดิ่น	๑๐,๐๐๐	-	-	-			โอนลด ๑๐,๐๐๐
๔๘	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งคล้า ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	อุดหนุนอำเภอทุ่งคล้าจัดงานรัฐพิธี โดยมีโครงการย่อย จำนวน ๗ โครงการ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๖๕- ๓๐ ก.ย. ๖๖			
๔๙	จัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี ๒,๕๖๖	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสถานที่ค้าวัสดุ อุปกรณ์จัดงาน ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าเงินรางวัล และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่จำเป็นฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๕๐๐	๕๐๐	๑๓ เม.ย. ๖๖			
๕๐	โครงการรดเกล้าเข้าพรรษา	- ยกเลิกโครงการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรดเกล้าเข้าพรรษา	๕,๐๐๐	-	-	-			โอนลด ๕,๐๐๐
๕๑	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา เข้าพรรษา	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชาวิสาขบูชา อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้าย ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	๒๕๐	๑ มี.ค.๖๖- ๒ ส.ค. ๖๖			

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๒	โครงการส่งเสริมศิลป-วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น	- ยกเลิกโครงการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการศิลปวัฒนธรรมประเพณีศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	-	-	-			โอนลด ๑๐,๐๐๐
๕๓	โครงการงานสักการะศาลปู่ตาตอนสิมปูโต่งตำบลหนองเดิน	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสักการะศาลปู่ตาตอนสิม-ปูโต่งตำบลหนองเดินค่าใช้จ่ายประกอบด้วย ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเครื่องบวง-สรวงบูชาสักการะ ค่าน้ำดื่ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑ ม.ค. ๖๖- ๓๐ ม.ค.๖๖			
๕๔	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน พร้อมทั้งจัดทำกรอบมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเพื่อให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล	๒๐,๐๐๐	๑๕,๕๕๐	-	๒๔ ก.พ. ๖๖			โอนลด ๔,๔๕๐
๕๕	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างสถาบันอุดมศึกษาดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน	๒๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๘ ก.ย. ๖๖- ๒๓ ก.ย.๖๖			

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๕๖	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. ระดับอำเภอ (อ.บุงคล้า)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอบุงคล้า) อุดหนุน อบต.บุงคล้า	๔๓,๐๐๐	๔๓,๐๐๐	-	ต.ค. ๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๕๗	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคม	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนพัฒนา ทบทวน และการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาตำบลในทุกๆด้าน	๒๐,๐๐๐	๑๘,๘๓๒	๑,๑๖๘	๑๐ - ๒๖ ก.ค. ๖๖			
๕๘	ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนที่ภาษี	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๓ ต.ค. ๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๕๙	ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	- ยกเลิกโครงการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๕,๐๐๐		๑๕,๐๐๐	-			
๖๐	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	๑๘ เม.ย. ๖๖-๒๓ เม.ย. ๖๖			

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖๑	อุดหนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ทั้ง ๗ หมู่บ้าน	- ยกเลิกโครงการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆให้มีความเหมาะสมกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขของประชาชนในการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ทักษะของประชาชน ค่าใช้จ่ายสำหรับการประชุม สัมมนา อบรมฯ ฯลฯ	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	-			
๖๒	เงินสมทบกองทุนหลัก-หลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (สปสข)	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายสมทบเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประชากร ณ กรกฎาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๓,๗๘๕ คนๆละ ๔๕ บาท เงินสมทบตามสัดส่วนรายได้ อบต.๖ ถึง ๒๐ ล้านบาท สมทบไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐	๖๘,๑๓๐	๕๐,๓๑๐	๑๗,๘๒๐	๑๙ พ.ค. ๖๖			
๖๓	ค่าใช้จ่ายโครงการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ ในการดำเนินงานตามโครงการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	๓๐,๐๐๐	๑๔,๐๑๐	-	๒๕ เม.ย. ๖๖			โอนลด ๑๕,๙๙๐

ลำดับ	โครงการ	ผลการดำเนินการ	ผลผลิต	งบประมาณ (บาท)			ระยะเวลาดำเนินการ	ปัญหา/อุปสรรค	ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
				ได้รับจัดสรร	ผลการใช้จ่าย	เหลือจ่าย				
๖๔	ค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมอาชีพ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฯลฯ ในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาชีพเป็นการส่งเสริมอาชีพและฝึกอาชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไป	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	๒๗-๒๙ มี.ค. ๖๖			
๖๕	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิ่น	๔,๕๔๓,๒๐๐	๔,๓๒๐,๓๐๐	๕๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๖๖	เบี้ยยังชีพคนพิการ	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดสรรเบี้ยให้ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ ประจำปี ตามประกาศ อบต.หนองเดิ่น	๑,๒๘๘,๘๐๐	๑,๒๖๘,๐๐๐	๓,๒๐๐	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			
๖๗	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	- ดำเนินการแล้วเสร็จ	เพื่อจ่ายเป็นเงินจัดสรรเบี้ยให้กับผู้ป่วยเอดส์ในตำบลหนองเดิ่น	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค.๖๕-๓๐ ก.ย. ๖๖			