



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน
อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการ และกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยตรีหญิง

(ดวงเดือน ลุนเพ็ง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ -

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและตำบล
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากนา นายนิรุจ หมู่ที่ ๑ ไปเชื่อมกับถนนลูกรัง ต.บึงคล้า	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๑๒ เมตร	๔๖,๐๐๐	✓				๔๖,๐๐๐	-	๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก สวนนายเหรียญชัย โคตะมี ถึงสวนนาง สมร สิงห์พิมพ์ พร้อมลงท่อ คสล. ๒ จุด จุดละ ๕ ท่อน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร	๒๖๗,๖๐๐	✓				๒๖๗,๐๐๐	๖๐๐	๖ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรพร้อม ลงท่อ คสล. จากแยกทางหลวงสาย ๓๐๐๘ หนองเต็นท่า จากดอนหาด - หนองสองห้อง	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร	๕๐,๐๐๐	✓				๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๔	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก หนองบึงไปหนองสองห้อง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร	๓๑,๙๐๐	✓				๓๒,๐๐๐	๑๐๐	๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๕	ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนายรวัย ทุมสา ถึงหนองน้ำใส	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๘ เมตร	๑๖,๐๐๐	✓				๑๖,๐๐๐	-	๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๖	ปรับปรุงถนนลูกรังเลียบบหนองสองห้อง ด้านทิศเหนือ ถึงถนนลาดยางคุ้มโนนสีทอง	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๖ เมตร	๑๒,๐๐๐	✓				๑๒,๐๐๐	-	๑๔ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๗	ก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ ๒ บ้านหนองดินเหนียว	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๒๐,๐๐๐	✓				๑๑๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๙ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๘ มิ.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๘	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากสวนนายมนูญ อ้วนอินทร์ หมู่ที่ ๒ ถึงหนองแสงแร่	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร	๑๖๖,๖๐๐	✓				๑๖๖,๐๐๐	๖๐๐	๗ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๙	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ถึงสวนยายเบญ สวนยายเจียม	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร	๗๗,๕๐๐	✓				๗๗,๐๐๐	๕๐๐	๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๐	ก่อสร้างห้องน้ำศาลาประชาคม หมู่ที่ ๓ บ้านหนองดินทุ้ง	ขนาด ๓.๕๐ x ๖.๐๐ เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด)	๑๗๗,๕๐๐	✓				๑๗๗,๐๐๐	๕๐๐	๑๘ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๑	ก่อสร้างศาลาประชาคมเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองดินทุ้ง	ขนาดกว้าง ๙.๔๐ เมตร ยาว ๑๑.๘๐ เมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๙๗,๕๐๐	✓				๒๙๕,๐๐๐	๒,๕๐๐	๙ พ.ค. ๒๕๖๘ - ๗ ก.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๒	เดินสายไฟฟ้าแรงต่ำจากแยกทางหลวงสาย ๓๐๐๘ เข้าป่าช้า หมู่ที่ ๔	ระยะทาง ๔๒๐ เมตร	๑๒๗,๖๐๐	✓				๑๒๖,๐๐๐	๑,๖๐๐	๑๘ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๓	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจากสวนนายชาญชัย ยอดเทพ ถึงสวนนายสงกา พรหมจันทา	ขนาดกว้าง ๓ เมตร ยาว ๖๒๕ เมตร	๕๒,๓๐๐	✓				๕๒,๐๐๐	๓๐๐	๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๔	เทพื้น คสล. ด้านหน้า และด้านข้างหมู่ที่ ๔	เทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กหนา ๐.๑๒ เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร (ก่อสร้างตามแบบ อบต.กำหนด)	๒๒๙,๕๐๐	✓				๒๒๘,๐๐๐	๑,๕๐๐	๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๘ - ๒๒ ส.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑๕	ก่อสร้างถนนลูกรังจากบ้านนายสมหวัง โคกโยธา ไปบ้านนางลำตวน วังคำ	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร	๖๑,๖๐๐	✓				๖๑,๐๐๐	๖๐๐	๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๖	ก่อสร้างถนนลูกรังจากแยกทางหลวง ชนบท ๓๐๐๘ ไปบ้านวังรัชชัญญ์	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร วางท่อ คสล. ๒ จุด จุดละ ๖ ท่อน	๙๘,๕๐๐	✓				๙๘,๐๐๐	๕๐๐	๓ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๗	ก่อสร้างถนนลูกรังจากสวนนางนารี ถึง สวนนายบุญยัง สะแกก้าน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร	๔๑,๕๐๐	✓				๔๑,๕๐๐	-	๓ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๑๘	ก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากบ้านนางรจนา ถึงบ้านนายมนัส คุณโดน	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๐๓,๙๐๐		✓			๒๐๓,๐๐๐	๙๐๐	๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๒๒ ต.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- กันเงิน
๑๙	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรจาก สวนนายโชคดี คุณโดน ถึงสวนนายประวัติ คุณโดน	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๕๕,๔๐๐	✓				๕๕,๐๐๐	๔๐๐	๓ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๐	ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะบริเวณข้างวัด หมู่ ที่ ๖ บ้านกุสวาท	ขนาดกว้าง ๘.๖๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร	๔๘๑,๐๐๐	✓				๔๗๙,๐๐๐	๒,๐๐๐	๙ พ.ค. ๒๕๖๘ - ๗ มิ.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๑	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนายสุนัน โคน ยา ถึงบ้าน น.ส. นิภา เทศนา	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๑๓๖,๐๐๐	✓				๑๓๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๘ - ๑๐ ส.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒๒	เทพื้น คสล. รอบเมรุ และถนน คสล. เข้า เมรุ หมู่ที่ ๗ บ้านเทพมีชัย	ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หน้า ๐.๑๒ เมตร	๒๔๕,๔๐๐		✓			๒๔๔,๐๐๐	๑,๔๐๐	๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- กันเงิน
๒๓	วางท่อระบายน้ำลอดถนน คสล. เพื่อ ระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้าน เทพมีชัย	โดยตัดถนน คสล. ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร และถมกลบท่อพร้อมเท คอนกรีตปิดทับ ขนาดกว้าง ๑ เมตร ยาว ๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๒,๕๐๐	✓				๑๒,๕๐๐	-	๓ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗ บ้านเทพมีชัย	จำนวน ๑๐ จุด (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๙๐,๐๐๐		✓			๗๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๘ ก.ย. ๒๕๖๘ - ๘ ต.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- กั้นเงิน
๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยเล็บมือ	จำนวน ๙ จุด (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๘๑,๐๐๐		✓			๖๖,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๘ ก.ย. ๒๕๖๘ - ๘ ต.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- กั้นเงิน
๓	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเดินเหนือ	จำนวน ๑๓ จุด (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๑๑๗,๐๐๐		✓			๙๖,๐๐๐	๒๑,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๒๕๖๘ - ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- กั้นเงิน
๔	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเดินท่า	จำนวน ๖ จุด (ตามแบบ อบต. กำหนด)	๕๔,๐๐๐		✓			๔๕,๐๐๐	๙,๐๐๐	๒๗ ก.ย. ๒๕๖๘ - ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- กั้นเงิน

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- กลยุทธ์ที่ ๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่า กาชาดจังหวัดบึงกาฬ ตาม โครงการสนับสนุนการปฏิบัติ ภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัด บึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	-	๑ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	ฝึกอบรมทบทวนสมาชิก อปพร.	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการฝึกอบรมและหรือ ฝึกทบทวนสมาชิก อปพร.	๕๐,๐๐๐				✓	-	-	-	สำนักปลัด	- โอนลด งบประมาณ
๒	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการโครงการฝึกซ้อม แผนป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยในด้านต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	✓				๒๙,๘๒๘	๑๗๒	๑ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- กลยุทธ์ที่ ๕ การป้องกันและควบคุมแก้ไขปัญหายาเสพติด
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	เฝ้าระวังยาเสพติดหมู่บ้านตามแนวชายแดน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ บุงคล้า ตามโครงการเฝ้าระวัง ยาเสพติดหมู่บ้านตามแนว ชายแดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	-	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	- โอนตั้งจ่ายเป็น รายการใหม่

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา
- กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	๕,๐๐๐				✓	-	๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒	โครงการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน โครงการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	๕,๐๐๐				✓	-	๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา
- กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๖๐,๐๐๐	✓				๔๙,๙๙๐	๑๐	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- โอนเพิ่มงบประมาณจำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท
๒	ค่าวัสดุกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา, อุปกรณ์กีฬา แจกศูนย์เยาวชนหมู่บ้าน	๕๒,๕๐๐	✓				๕๒,๕๐๐	-	๑ พ.ย. ๒๕๖๗ - ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ที่ ๑ การคุ้มครอง ดูแลรักษา ดิน น้ำ และป่า
- แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	๑๕,๐๐๐				✓	-	-	-	สำนักปลัด	- โอนลดงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐				✓	-	๒๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	- โอนลดงบประมาณ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดให้มีระบบกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	ค่าใช้จ่ายในการบำบัดพื้นที่ชุ่มน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบำบัดพื้นที่ชุ่มน้ำ	๓๐,๐๐๐	✓				๒๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
๒	โครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรอง และชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการโครงการรักษาความสะอาดถนนสายหลักสายรองและชุมชน	๒๐,๐๐๐	✓				๑๓,๙๑๕	๖,๐๘๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	

- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาทางการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
- กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (๑๓ ตุลาคม)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ บุ่งคล้า ในการจัดโครงการฯ	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	-	๑๓ ต.ค. ๒๕๖๗ -	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๒	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และวันแม่แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ บุ่งคล้า ในการจัดโครงการฯ	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	-	๑๒ ส.ค. ๒๕๖๘ -	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๓	โครงการจัดพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ บุ่งคล้า ในการจัดโครงการฯ	๕,๐๐๐				✓	-	๕,๐๐๐	๖ เม.ย. ๒๕๖๘ -	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๔	โครงการจัดพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ บุ่งคล้า ในการจัดโครงการฯ	๕,๐๐๐				✓	-	๕,๐๐๐	๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘ -	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๕	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ บุ่งคล้า ในการจัดโครงการฯ	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	-	๒๘ ก.ค. ๒๕๖๘ -	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๖	โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ บุ่งคล้า ในการจัดโครงการฯ	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	-	๕ ธ.ค. ๒๕๖๘ -	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๗	โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ บุ่งคล้า ในการจัดโครงการฯ	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	-	๓ มิ.ย. ๒๕๖๘ -	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๘	โครงการจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ บุ่งคล้า ในการจัดโครงการฯ	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	-	๖ พ.ค. ๒๕๖๘ -	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๙	โครงการจัดกิจกรรมวันปียมหาราช	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ บุ่งคล้า ในการจัดโครงการฯ	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	-	๒๓ ต.ค. ๒๕๖๗ -	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๑๐	โครงการจัดกิจกรรมวันฉัตรมงคล เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ บุ่งคล้า ในการจัดโครงการฯ	๕,๐๐๐				✓	-	๕,๐๐๐	๔ พ.ค. ๒๕๖๘ -	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๑๑	โครงการจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนอำเภอ บุ่งคล้า ในการจัดโครงการฯ	-				✓	-	๕,๐๐๐	๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๘ -	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	- โอนเพิ่ม งบประมาณ จำนวน ๕,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑๒	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า ใน การดำเนินโครงการฯ	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	-	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๘ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๓	โครงการประชุมผู้ปกครอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการประชุม ผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	✓				๕,๐๐๐	-	๑ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๔	โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการพัฒนาครูผู้ดูแล เด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	๒๕,๐๐๐				✓	-	๒๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๕	โครงการเยี่ยมบ้านสานสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านสาน สัมพันธ์	๕,๐๐๐				✓	-	-	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	- โอนลด งบประมาณ
๑๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๔๔๑,๐๐๐	✓				๔๑๑,๑๒๐	๒๙,๘๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าจัดการ เรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	๙๘,๖๐๐	✓				๙๐,๗๑๒	๗,๘๘๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๘	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ศพด.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก (ศพด.)	๖๓,๙๕๐	✓				๓๕,๒๓๕	๒๘,๗๑๕	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๑๙	โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเดิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ส่งเสริมสนับสนุนและให้ความรู้ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองเดิ่น	๑๐,๐๐๐				✓	-	๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๒๐	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	-	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘ -	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๑	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเติน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหาร เสริม (นม) สำหรับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๕๔๙,๕๘๘ บาท และ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลหนองเติน จำนวน ๑๒๐,๔๘๘ บาท	๖๕๕,๐๗๘	✓				๖๓๑,๒๓๐	๒๔,๐๔๘	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	
๒๒	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๓๓๘,๐๐๐	✓				๑,๒๒๗,๗๒๐	๑๑๐,๒๘๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการรดน้ำเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรดน้ำเข้าพรรษา	๕,๐๐๐				✓	-	๕,๐๐๐	-	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๒	โครงการงานสักการะศาลปู่ตาดอนสิม-ปู่โต้งตำบลหนองเต็ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการงานสักการะศาลปู่ตาดอนสิม-ปู่โต้งตำบลหนองเต็ง	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	-	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘ -	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๓	โครงการจัดงานสงกรานต์ประจำปี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานสงกรานต์ประจำปี ๒๕๖๘	๑๕๐,๐๐๐	✓				๑๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘ -	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๔	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	✓				๑๕,๐๐๐	-	๑๒ ก.พ. ๒๕๖๘, ๑๑ พ.ค. ๒๕๖๘, ๑๐ ก.ค. ๒๕๖๘	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๕	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	✓				๙,๖๘๐	๓๒๐	๒๗ พ.ย. ๒๕๖๗ -	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๖	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	✓				๑๐,๐๐๐	-	๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ -	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	
๗	โครงการแห่ดาวเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการแห่ดาวเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	-	๒๔ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๗	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	

- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
- กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร	๑๕,๐๐๐	✓				๑๕,๐๐๐	-	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘ -	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอปทุม)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ในการดำเนินโครงการฯ	๔๓,๐๐๐	✓				๔๓,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างสถาบันอุดมศึกษาสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน	๑๕,๐๐๐	✓				๑๕,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	๓๐,๐๐๐	✓				๓๗,๖๐๐	๒,๔๐๐	๑ มิ.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	- โอนเพิ่มงบประมาณจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการควบคุมควบคุมและ ป้องกันโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการควบคุมควบคุม และป้องกันโรคไข้เลือดออก	๑๕,๐๐๐				✓		๑๕,๐๐๐	-	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลสุนัขและ แมวเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันและกำจัดโรค พิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูล สุนัขและแมวเพื่อฉีดวัคซีนป้อง กันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	✓				๒,๗๙๓	๒,๒๐๗	๑ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	
๔	อุดหนุนในการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐บาท)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขใน กิจกรรมต่างๆ ให้มีความ เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่	๑๔๐,๐๐๐	✓				๑๐๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้ พิการตาบอดหนองเดิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการดูแลคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ	๒๐,๐๐๐	✓				๑๓,๗๗๐	๖,๒๓๐	๒๕ มี.ค. ๒๕๖๘ -	กองสวัสดิการ สังคม	

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๕๐,๐๐๐	✓				๕๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองสวัสดิการสังคม	

- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูลและการจัดทำแผนพัฒนา

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	โครงการจัดประชุมประชาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคม	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	-	๑๕ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	✓				๓๐,๐๐๐	-	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองคลัง	
๓	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๔,๐๐๐	✓				๓,๘๗๐	๑๓๐	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	กองคลัง	

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- โครงการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ -

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและตำบล

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนาย ศรีประจักษ์ ถึงห้วยกุดธานี หมู่ที่ ๑	ขนาด ๔x๘๐x๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ตาราง เมตร ไม่มีไหล่ทาง	๒๑๐,๐๐๐			✓		-	๒๑๐,๐๐๐	-	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บึงกระเบาเลียบบคลองน้ำ	ขนาด ๔ x ๑๕๐ x ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ลูกกรงไหลทาง ข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร	๓๙๕,๕๐๐			✓		-	๓๙๕,๕๐๐	-	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓	ก่อสร้างถนน คสล. สายดงต้อง หมู่ที่ ๑	ยาว ๔x๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกกรงไหลทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร	๓๙๕,๕๐๐			✓		-	๓๙๕,๕๐๐	-	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	ก่อสร้างถนน คสล. จากสวนนาย วิจิตร โพธิ์สา ถึงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๒ หมู่ที่ ๒	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลูกกรง ไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมลงท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร ๑ จุด	๔๘๗,๖๐๐		✓			๔๘๕,๐๐๐	๒,๖๐๐	๘ พ.ย. ๒๕๖๘ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๙	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๕	เทพื้น คสล.ลานกีฬาอนุเคราะห์สงฆ์ หมู่ที่ ๒	ขนาดกว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๓๒.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	✓				๒๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๖	ก่อสร้างถนน คสล.จากสวนนาย จันทร์ หล้ากันยา ถึงสวนนาย สมเกียรติ บิตร หมู่ที่ ๒	ยาว ๔๙๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๘๖,๖๐๐		✓			๒๘๕,๐๐๐	๑,๖๐๐	๒๖ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๗	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากแยกทางหลวง ๒๑๒ ไปหนอง แวง หมู่ที่ ๒	ขนาด ๖x๗๐ เมตร ปริมาณดิน ลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. ลงท่อ คสล. ๐.๔๐ ม. ๒ จุด ๆ ละ ๗ ท่อน	๘๓,๐๐๐	✓				๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๘	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ต่อจาก คสล.เดิม สวนนายจันทร์ หล้ากันยา ถึงสวนนายมันคง อินธ วงศ์ หมู่ ๒	ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตรปริมาณดินลูกรังไม่น้อย กว่า ๔๓๒ลูกบาศก์เมตร	๗๖,๐๐๐	✓				๗๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๙	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสวนนายสะเทือน สุขทน ถึง สวนนางสุมาลี หล้ากันยา หมู่ ๒ พร้อมลงท่อ คสล.	ถนนกว้าง ๔ เมตรยาว ๓๐๐ เมตร พร้อมลงท่อ คสล.เส้น ผ่านศูนย์กลาง ๑๐๐ เซนติเมตร ๖ ท่อน ๑ จุด	๖๗,๐๐๐	✓				๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๐	ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ผ่านตลาดประชารัฐถึงสวน นายวิจิตร โพธิ์สา หมู่ที่ ๒ พร้อม ลงท่อ คสล. ขนาด ๐.๔๐ ม. ๑ จุด	ขนาด ๖ x ๓๐๐ เมตร ลงท่อ คสล. ๔๐ เซนติเมตร ๗ ท่อน พื้นที่รวม ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ปริมาณดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๗,๐๐๐	✓				๖๖,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากบ้านนาง บุษบา ประเคนคะชา ถึงบ้านนาง รินธร หมู่ที่ ๓	ยาว ๒๒ เมตร	๕๖,๗๐๐	✓				๕๖,๐๐๐	๗๐๐	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๒	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาง สุมาลี ถึงบ้านนายนารี สมบูรณ์ หมู่ที่ ๓	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๐ เมตร	๒๐๙,๐๐๐		✓			๒๐๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๒ พ.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑๓	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากถนนหนองเดิ่นนาจานจุดสวน นายมงคล โคตะมี ถึงสวนนายสิงห์ โคตะมี หมู่ ๓	ขนาด ๔ x ๕๕๐ เมตร พร้อม ลงท่อ คสล. ๐.๔๐ เมตร ๕ ท่อน ๑ จุด	๘๓,๗๐๐	✓				๘๓,๐๐๐	๗๐๐	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๔	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากถนนหนองเดิ่นนาจาน จาก สวนนายอุดม โมหนองเดิ่น ถึงสวน นาง สุเจต ทุมสา หมู่ ๓	ขนาด ๓ x ๕๐๐ เมตร	๕๑,๗๐๐	✓				๕๑,๐๐๐	๗๐๐	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๕	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ถึงสวนนายอุดม โมหนองเดิ่น สวนนายอินทร์แปลง อะโคตะมี หมู่ ๓	ขนาด ๓ x ๕๐๐ เมตร	๔๗,๐๐๐	✓				๔๗,๐๐๐	-	๑๕ มี.ค. ๒๕๖๘ - ๑๓ เม.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๖	ก่อสร้างถนนลูกรังจากโรงสีนายสม พร วงศ์จอม ถึงหน้า รพ.สต.หนอง เดิ่น หมู่ที่ ๔ พร้อมลงท่อ	ขนาด ๕ x ๖๒๔ เมตร ลงท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร ๔ จุด จุดละ ๗ ท่อน	๔๗๐,๐๐๐	✓				๔๖๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๗	ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมข้ามห้วย เล็บมือ (วัดป่าป่านหนองคังคา) หมู่ที่ ๔	กว้าง ๓.๖๐ เมตร ความสูง ๓.๖๐ เมตร ความยาว ๖.๐๐ เมตร ๕ ช่อง	๒,๘๕๐,๐๐๐			✓			๒,๘๕๐,๐๐๐	-	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๘	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสวนยางพารานายใจ ไพโสถึง สวนนาย จันทา สาธิตา หมู่ที่ ๔	ขนาด ๔ x ๕๑๕ เมตร	๗๑,๐๐๐	✓				๗๐,๕๐๐	๕๐๐	๙ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๑๙	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสวนยางพารานายอินทะเนีย ถึงนางบุญส่ง คำก้อน หมู่ที่ ๔	ขนาด ๔ x ๖๘๐ เมตร	๙๓,๗๐๐	✓				๙๓,๐๐๐	๗๐๐	๙ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๒๐	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสวนยางพารานางสมร อัมพรัตน์ ถึงสวนนางประมวล วังคำ หมู่ที่ ๔	ขนาด ๔ x ๗๐๐ เมตร	๔๗,๐๐๐			✓		-	๔๗,๐๐๐	-	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๑	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสวนยางพารานายพิลา พรหม จันทา ถึงสวนนางชูจิต ที่ตัดสูง หมู่ ที่ ๔	ขนาด ๔ x ๕๗๐ เมตร	๗๘,๖๐๐	✓				๗๘,๐๐๐	๖๐๐	๙ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๒	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จากสวนนายสวัสดิ์ เพชรอุดม ถึง สวนนางพรประเสริฐ อ่อนทะเล หมู่ที่ ๔	ขนาด ๓ x ๒๘๐ เมตร	๒๘,๐๐๐	✓				๒๘,๐๐๐	-	๘ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๓	ก่อสร้างถนน คสล. จากศาลา ประชาคมถึงปากดีสี่ทรี หมู่ที่ ๕ (ไม่มีไหล่ทาง)	ขนาด ๔ x ๑๙๐ x ๐.๑๕ เมตร	๔๙๙,๐๐๐		✓			๔๙๗,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘ พ.ย. ๒๕๖๘ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๙	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๔	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หนองดอนขาวพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๕	ขนาด ๖x๖x๓.๕ เมตร ปริมาณ ดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑๒๖ ลบ. ม. ลงท่อ คสล. ๑.๐๐ ม. ๒ จุด ๆ ละ ๘ ท่อน	๘๐,๖๐๐	✓				๘๐,๐๐๐	๖๐๐	๓ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๕	ก่อสร้างถนน คสล. จากทางหลวง ชนบท ๓๐๐๘ ถึงนาข้าว หมู่ที่ ๖	ขนาด ๔ x ๑๙๕ x ๐.๑๕ เมตร ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๔๙๙,๐๐๐		✓			๔๙๘,๐๐๐	๑,๐๐๐	๓๐ ส.ค. ๒๕๖๘ - ๒๗ พ.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๖	ถมที่สาธารณะปากดีสี่ทรี หมู่ที่ ๖	กว้าง ๑๕ เมตร ยาว ๑๗ เมตร ลึก ๐.๗๐ เมตร	๓๐,๙๐๐	✓				๓๐,๙๐๐	-	๓ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๒๗	ก่อสร้างยกคันทางถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรจากนานางบัวไข่ ถึง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๒ พร้อม ลงท่อ คสล. หมู่ที่ ๖	ขนาด ๕ x ๕๐๐ เมตร ท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๓๐ เมตร จุดที่ ๑ ลง ๖ ท่อน จุดที่ ๒,๓ ลง จุดละ ๔ ท่อน	๑๙๒,๐๐๐	✓				๑๙๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๘	ก่อสร้างถนน คสล. จากบ้านนาย รัก ไชยศรี ถึงนายสมพงษ์ ภูสุด แสง หมู่ที่ ๗	ขนาด ๕ x ๑๕๐ x ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร ลูกรังโหล่ทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร	๔๘๑,๕๐๐		✓			๔๘๐,๐๐๐	๑,๕๐๐	๒๓ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒๙	ก่อสร้างถนน คสล. จากเดิมไป เชื่อมทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	ขนาด ๕ x ๙๐ x ๐.๑๕ เมตร พื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ตารางเมตร ลูกรังโหล่ทางข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร ลงท่อ คสล. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน	๒๙๖,๐๐๐	✓				๒๙๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๒๓ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๐	ลงลูกรังรอบเมรุ หมู่ที่ ๗	ปริมาณลูกรัง ๑๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	๒๐,๗๐๐	✓				๒๐,๗๐๐	-	๓ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓๑	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บึงกระเบา หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเดิน ท่า	ขุดวางท่อ คสล. จุดที่ ๑ กว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๓ เมตร ลึก ๓ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔ เมตร ลึก ๔ เมตร	๗๓,๒๐๐			✓		-	๗๓,๒๐๐	-	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๓๒	ปรับปรุงถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ห้วยคำ พร้อมวางท่อ คสล. หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเดินเหนือ	ขุดวางท่อ คสล. จุดที่ ๑ กว้าง ๑ เมตร ยาว ๖ เมตร ลึก ๒ เมตร จุดที่ ๒ กว้าง ๐.๕๐ เมตร ยาว ๖ เมตร ลึก ๒ เมตร	๔๔,๕๐๐			✓		-	๔๔,๕๐๐	-	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๓๓	ซ่อมแซมถนน คสล. จากจุดสาม แยกทางไปน้ำตกตาชะแนน หมู่ที่ ๗ บ้านเทพมีชัย	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕ ตาราง เมตร พร้อมลูกรังไหลทาง ข้าง ละ ๐.๕๐ เมตร	๖๘,๐๐๐			✓		-	๖๘,๐๐๐	-	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
 - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเดินเหนือ	เป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๙๔,๐๐๐			✓		-	๒๙๔,๐๐๐	-	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเดินทุ่ง (ที่ว่าการ อำเภอบึงคล้า)	เป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	๓๑๕,๐๐๐			✓		-	๓๑๕,๐๐๐	-	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองคังคา (วัดศรีสุเม้งวราราม)	เป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	๒๑๘,๐๐๐			✓		-	๒๑๘,๐๐๐	-	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๔	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยเล็บมือ	เป็นไปตามแบบที่ อบต.กำหนด	๑๐๘,๐๐๐			✓		-	๑๐๘,๐๐๐	-	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๕	ก่อสร้างหอถังสูง ขนาด ๑๐ ลบ.ม. ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ขนาดกลาง สูบจ่ายตรง หมู่ที่ ๒ บ้านหนองดินเหนียว	เดินท่อเมนเชื่อมต่อกับท่อเมน เดิม ยาว ๓๕ เมตร เดินสายไฟ เข้าหอประปา ยาว ๑๓๐ เมตร	๔๐๒,๐๐๐		✓			๔๐๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๙ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๕ ก.พ. ๒๕๖๙	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘
๖	วางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน และติดตั้งวาล์วปิด-เปิดน้ำใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านหนองคังคา	วางท่อเมนประปาภายใน หมู่บ้าน (ตามแบบที่ อบต. กำหนด)	๔๙๖,๐๐๐			✓		-	๔๙๖,๐๐๐	-	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๘

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๓ วางแผนด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	ก่อสร้างโรงเรือนนอกประสงค์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๑	ก่อสร้างอาคารนอกประสงค์ ขนาด ๔ x ๙ เมตร	๓๑๔,๗๐๐	✓				๓๑๓,๐๐๐	๑,๗๐๐	๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๘ - ๙ ก.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	ก่อสร้างโรงเรือนนอกประสงค์ สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ ๔	ก่อสร้างอาคารนอกประสงค์ ขนาด ๔ x ๙ เมตร	๓๑๔,๗๐๐	✓				๓๑๓,๐๐๐	๑,๗๐๐	๑๖ ก.ค. ๒๕๖๘ - ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๓	ก่อสร้างอาคารนอกประสงค์ พร้อมห้องน้ำ ๒ ห้อง หมู่ที่ ๕ ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔.๔ เมตร	ขนาด ๔ x ๔.๔ เมตร	๔๙๑,๐๐๐	✓				๔๙๐,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๖	จำนวน ๒๐ จุด	๑๘๐,๐๐๐		✓			๑๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘ พ.ย. ๒๕๖๘ - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗
๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗	จำนวน ๒๐ จุด	๑๘๐,๐๐๐		✓			๑๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๘ พ.ย. ๒๕๖๘ - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี
- กลยุทธ์ที่ ๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	ก่อสร้างหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๓	จำนวน ๑ แห่ง ตามแบบที่ อบต. กำหนด	๘๒,๐๐๐	✓				๘๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	๔ เม.ย. ๒๕๖๘ - ๒ มิ.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	- สภาฯ อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม ในการประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- โครงการที่เกิณคัยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ -
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและตำบล

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติ (บาท)	งบประมาณ ตามสัญญา (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์จากแยกทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๑๒ ถึงทาง แยกถนนหนองเดินเหนือ - หนองคังคา หมู่ที่ ๒	ถนนแอสฟัลต์ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๘๗๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๘๘๔,๙๐๐	๑,๖๐๐,๐๐๐	✓				๑,๖๐๐,๐๐๐	-	๒ พ.ค. ๒๕๖๘- ๓๐ ก.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๒	ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยลาดยางแอสฟัลต์ทับผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม จากสี่แยกหนอง เดินเหนือถึงสามแยกหนองเดินทุ่ง - ปุง คล้าเหนือ	กว้าง ๖ เมตร ยาว ๔๐๙ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร	๑,๐๔๖,๐๐๐	๘๓๒,๐๐๐	✓				๘๓๒,๐๐๐	-	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘- ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	
๓	ปรับปรุงผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม โดยลาดยางแอสฟัลต์ทับผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ต่อจากถนน แอสฟัลต์ทางหลวงชนบททางเข้า หมู่บ้านถึงสามแยกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเทพมีชัย	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๖.๒๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร แอสฟัลต์ทั้งหมดรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๘๓๑ ตร.ม.	๑,๐๐๙,๐๐๐	๗๘๕,๐๐๐		✓			-	๗๘๕,๐๐๐	๓๐ พ.ค. ๒๕๖๘- ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๘	กองช่าง	- กันเงิน
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโคก เจ้าหัว - ดงดอ หมู่ที่ ๒	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๒๑๕,๐๐๐	๒๑๓,๐๐๐		✓			-	๒๑๓,๐๐๐	๓๑ ม.ค. ๒๕๖๘- ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	กองช่าง	- เงินเหลือจ่ายจาก โครงการที่ ๒ - กันเงิน

รายงานผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- โครงการที่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ และกันเงินไว้แล้ว งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ -

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและตำบล
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ (ผลผลิต)	งบประมาณ ที่ก่อหนี้ผูกพัน ไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	ระยะเวลาดำเนิน โครงการ (เริ่มต้น - สิ้นสุด)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ ดำเนินการ					
๑	ก่อสร้างถนน คสล. สายรอบ บ้านนายศูนย์ ถึงแยกวัดธรรม สโมสร หมู่ที่ ๗	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๒๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๙๐,๓๐๐	✓				๓๘๙,๕๐๐	๘๐๐	๒๑ ส.ค. ๒๕๖๗ - ๑๘ พ.ย. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๒	ก่อสร้างถนน คสล. จากทาง หลวงชนบท ๓๐๐๘ เข้าซอย สวนครุ หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๐๗,๔๐๐	✓				๔๐๖,๔๐๐	๑,๐๐๐	๗ ก.ย. ๒๕๖๗ - ๕ ธ.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๓	ก่อสร้างถนน คสล. รอบหนอง สองห้อง หมู่ที่ ๑	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๔๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๖๒,๗๐๐	✓				๓๖๑,๐๐๐	๑,๗๐๐	๑ ก.ย. ๒๕๖๗ - ๘ ธ.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	
๔	เทพื้น คสล. ลานกีฬา อเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒	หนา ๐.๑๒ เมตร เทพื้นรวม ๕๗๗ ตร.ม. (ก่อสร้างตามแบบ อบต. กำหนด)	๒๖๐,๒๐๐	✓				๒๕๙,๐๐๐	๑,๒๐๐	๒๕ ก.ย. ๒๕๖๗ - ๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๗	กองช่าง	

