



รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน
อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ



รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน
อำเภอบุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด อบต.หนองเดิน

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๒๔๙ ๐๘๘๐

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : saraban@nongdoen.go.th

เว็บไซต์ : www.nongdoen.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง
เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง ได้ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงาน โครงการและกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง ให้มีความชัดเจนในการปฏิบัติ ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนกรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมสาธารณะในแผนการดำเนินงาน ไปแล้ว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง จึงขอประกาศรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวรวิทย์ ศรีสว่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง อำเภอปุงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ -

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและตำบล

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙										ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนายเวียงชัย สุวรรณบล ไป ทางสามแยกน้ำตกตาดชะแนน หมู่ ที่ ๗ บ้านเทพมัยชัย	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (ไม่มี ลูกรังไหลทาง) พื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตารางเมตร	๑๒๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านเทพมัยชัย	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๕)															✓		-	-
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๘๖																	
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก ทางหลวงแผ่นดิน ๒๑๒ บ้านนาง บุญนิม ถึงบ้านนายเรียม หล้ากันยา หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเต็งเหนือ	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มี ลูกรังไหลทาง พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๔๔๐ ตารางเมตร	๒๙๘,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเต็ง เหนือ	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๖)														✓			-	-
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖ ลำดับที่ ๑๖																	
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก นางนางบัวไข ไปทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๒ หมู่ที่ ๖ บ้านภู สวาท	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม ลูกรังไหลทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐ ตารางเมตร	๓๖๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านภูสวาท	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๖)															✓		-	-
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๗๒																	
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก บ้านนางสมพร โขงชัยภูมิ ไปถนน ริมเขื่อนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองคังคา	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มี ลูกรังไหลทาง พื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๒๕ ตารางเมตร	๘๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านหนองคังคา	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๗)															✓		-	-
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๕๑																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘										พ.ศ. ๒๕๖๙				ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.			เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ตลาด ประชารัฐ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเดิน เหนือ	ขนาดกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อม ลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ตารางเมตร พร้อมลงท่อ คสล. ขนาด Ø ๐.๓๐ เมตร ๑ จุด จำนวนรวม ๖ ท่อน	๒๐๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเดิน เหนือ	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๗)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๒ ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙						ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)						
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างท่อส่งสูงเก็บน้ำ เพื่อการเกษตรพร้อมระบบสูบน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยเล็บมือ	ก่อสร้างท่อส่งสูงเก็บน้ำเพื่อ การเกษตรพร้อมระบบสูบน้ำ ขนาดความสูง ๔ เมตร	๑๓๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยเล็บมือ	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๓๐)																				
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที ๑๓ ลำดับที่ ๖๓																			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๓ วางแผนด้านการผังเมืองและการควบคุมอาคาร

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙						ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)				
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการต่อเติมด้านหน้าศาลา ประชาคมเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเดิ่นทุ่ง	ขนาดกว้าง ๔.๖๐ เมตร ยาว ๑๔.๐๐ เมตร	๑๒๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๓ บ้านหนองเดิ่นทุ่ง	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๕)														✓		-	-	
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที ๗ ลำดับที่ ๒๗																	
๒	โครงการก่อสร้างต่อเติมด้านหน้า และด้านหลังศาลาประชาคม เอนกประสงค์ หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองคังคา	ด้านหน้ากว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๔ เมตร ด้านหลังกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๙ เมตร	๔๐๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๔ บ้านหนองคังคา	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๖)														✓		-	-	
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที ๑๐ ลำดับที่ ๕๐																	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำจาก บ้านนางป้อม ติดทอง ถึงท่อ ระบายน้ำลอดถนน คสล. เพื่อ ระบายน้ำออกจากหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเทพมีชัย	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๕๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร)	๒๘๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านเทพมีชัย	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๙)														✓		-	-	
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที ๑๖ ลำดับที่ ๘๕																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙										ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
๔	โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าว พร้อมอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเดินท่า	ก่อสร้างหอกระจายข่าว ความสูง ๑๐ เมตร พร้อมอุปกรณ์สื่อสารต่าง ๆ หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเดินท่า จำนวน ๑ แห่ง	๑๖๙,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านหนองเดินท่า	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๙)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙						ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)							
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ในที่สาธารณะ และสถานที่ราชการที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบต.หนองเดิน	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างพลังงาน แสงอาทิตย์ ในที่สาธารณะและ สถานที่ราชการที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ อบต.หนองเดิน รวมจำนวน ๗ จุด	๖๓,๐๐๐	ตำบลหนองเดิน	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๓๐)																					
						←→ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๖๓																				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๒ การพัฒนาด้านการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙											ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อ การเกษตรจากถนน ๓๐๐๘ ถึง สวนนางยอด ช่างเหล็ก พร้อมลง ท่อ คลส. จำนวน ๓ จุด หมู่ที่ ๖ บ้านกุสุวาท	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตรพร้อมลงท่อ คลส.ท่อขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ๑ จุด จำนวน ๖ ท่อน ท่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ๒ จุด จุดละ ๕ ท่อน จำนวน ๑๐ ท่อน พื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลูกบาศก์เมตร	๙๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๖ บ้านกุสุวาท	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๘)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ ๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘พ.ศ. ๒๕๖๙												ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	๓๐,๐๐๐	ตำบลหนองเคี่ยน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๓)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมฉบับที่ ๕														✓				
๒	อุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐	จังหวัดบึงกาฬ	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๙)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๖												✓					มีนาคม ๒๕๖๙	๒๐,๐๐๐

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ ๒ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙										ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
๑	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในด้านต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	ตำบลหนองเดิน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๑)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ร.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙										ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเดิน	๕๐๐,๐๐๐	ตำบลหนองเดิน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๒)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘												พ.ศ. ๒๕๖๙				ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน	๕,๐๐๐	ตำบลหนองเคี่ยน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๔)																				✓		-
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๔																					
๒	โครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการแหล่งเรียนรู้ในชุมชน	๕,๐๐๐	ตำบลหนองเคี่ยน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๔)																				✓		-
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๕																					

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๔ การพัฒนาการค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและกีฬา

กลยุทธ์ที่ ๓ ส่งเสริมการเล่นกีฬา และการออกกำลังกาย

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ


ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘												พ.ศ. ๒๕๖๙				ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลหนองเคี่ยน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๐)																				✓		-
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๐๙ ลำดับที่ ๕																					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)						
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๒	ค่าวัสดุกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา, อุปกรณ์กีฬา แจกศูนย์เยาวชน หมู่บ้าน เพื่อสนับสนุน พัฒนาการกีฬาสำหรับเยาวชน แต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองเติน	๕๒,๕๐๐	ตำบลหนองเติน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๐)																					
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๖ ลำดับที่ ๑																				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๑ การคุ้มครองดูแลรักษาดิน น้ำ และป่า

- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘												พ.ศ. ๒๕๖๙				ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ						
๑	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม	เพื่อจ่ายในการดูแลบำรุงรักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ตำบลหนองเติน	๑๐,๐๐๐	ตำบลหนองเติน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๓๓)																✓						
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๑ ลำดับที่ ๑																					

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างจิตสำนึก และความตระหนักในการดูแลบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙										ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	๑๕,๐๐๐	ตำบลหนองเติน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๑)	←──																

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดให้มีระบบกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	ค่าใช้จ่ายในการบำบัดพื้นปูบ่อขยะ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ บำบัดพื้นปูบ่อขยะ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล	๕๐,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๑)												✓				ตุลาคม ๒๕๖๘	๔๕,๐๐๐
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๒																

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๖ การพัฒนาด้านการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘												พ.ศ. ๒๕๖๙				ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.			มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
๑	โครงการประชุมผู้ปกครอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ประชุมผู้ปกครอง	๕,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๕)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ดำเนินการ
๓	โครงการเยี่ยมบ้านสามสัมพันธ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ เยี่ยมบ้านสามสัมพันธ์	๕,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๖)	←————→ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๓													✓		-	-
๔	โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่อง ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรร ามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลง กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอบุ งคล้า ตามโครงการฯ (๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๙)	๕,๐๐๐	อำเภอบุ งคล้า	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๘)													✓		-	-	
๕	โครงการจัดงานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคต ญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกล มหาสังฆปริณายก	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอบุ งคล้า ตามโครงการฯ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๙)	๕,๐๐๐	อำเภอบุ งคล้า	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๘)													✓		-	-	
๖	โครงการจัดพิธีเฉลิมฉลองวาระ ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้า กัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ (๖ พฤษภาคม)	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอบุ งคล้า ตามโครงการฯ (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๙)	๕,๐๐๐	อำเภอบุ งคล้า	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๘)													✓		-	-	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘												ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)			
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๗	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอทุ่งคล้า ตามโครงการฯ (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๙)	๕,๐๐๐	อำเภอทุ่งคล้า	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๙)																		✓		-	-
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑๐																				
๘	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอทุ่งคล้า ตามโครงการฯ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๘)	๕,๐๐๐	อำเภอทุ่งคล้า	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๙)														✓						ธันวาคม ๒๕๖๘	๕,๐๐๐
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๓																				
๙	จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและถวายสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอทุ่งคล้า ตามโครงการฯ (๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๘)	๕,๐๐๐	อำเภอทุ่งคล้า	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๐)														✓						ตุลาคม ๒๕๖๘	๕,๐๐๐
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑																				
๑๐	จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอทุ่งคล้า ตามโครงการฯ (๓ มิถุนายน ๒๕๖๙)	๕,๐๐๐	อำเภอทุ่งคล้า	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๐)																		✓		-	-
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๗																				
๑๑	จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอทุ่งคล้า ตามโครงการฯ (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๘)	๕,๐๐๐	อำเภอทุ่งคล้า	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๐)														✓						ตุลาคม ๒๕๖๘	๕,๐๐๐
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๒																				

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘												พ.ศ. ๒๕๖๙				ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ						
๑๒	จัดพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่ง เกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราช เจ้า" (๓๑ มีนาคม)	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอบึง คล้า ตามโครงการฯ (๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)	๕,๐๐๐	อำเภอบึงคล้า	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๐)																		✓	-	-		
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๔																					
๑๓	จัดพิธี "วันพระบาทสมเด็จพระ พุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และ วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์" ประจำปี	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนอำเภอบึง คล้า ตามโครงการฯ (๖ เมษายน ๒๕๖๙)	๕,๐๐๐	อำเภอบึงคล้า	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๑)																		✓	-	-		
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้า ๒๐ ลำดับที่ ๖																					
๑๔	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านหนองเตินท่า	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียน กลุ่มตำบลหนองเติน ตาม โครงการฯ	๒๐,๐๐๐	โรงเรียนบ้าน หนองเตินท่า	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๙)																		✓	-	-		
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้า ๑๐ ลำดับที่ ๑																					
๑๕	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอนของศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการเรียนการ สอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองเติน	๑๐๘,๑๒๐	ตำบลหนองเติน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๓)																		✓	-	๔๘,๙๖๐		
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๔																					
๑๖	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองเติน	๗๓,๔๐๕	ตำบลหนองเติน	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๔)																		✓	-	-		
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๕																					

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙										ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑๗	เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหารกลางวัน ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง เต็น	๔๖๗,๔๖๐	ตำบลหนองเต็น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๕)												✓			-	๒๑๑,๕๐๐	
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๓																
๑๘	สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนอง เต็น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ สนับสนุนและส่งเสริมให้ความรู้ ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนอง เต็น	๑๐,๐๐๐	ตำบลหนองเต็น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๕)													✓		-	-	
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๘																
๑๙	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๑. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่อยู่ในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองเต็น จำนวน ๕๓๘,๗๗๒ บาท ๒. ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล หนองเต็น จำนวน ๑๐๙,๘๒๘ บาท	๖๔๘,๖๐๐	ตำบลหนองเต็น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๖)												✓			-	๒๙๐,๖๘๖	
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๔ และ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๒																
๒๐	อุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษ ขั้นพื้นฐาน (สพฐ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับ สนับสนุนโครงการอาหาร กลางวันสำหรับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาพื้นฐาน (สพฐ.)	๑,๓๓๘,๐๐๐	ตำบลหนองเต็น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๙๗)												✓			-	๗๓๓,๓๕๐	
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๔																

- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔		พ.ศ. ๒๕๖๕										ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการรดเกล้าเข้าพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรดเกล้าเข้าพรรษา	๕,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๑)													✓		-	-		
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๓																	
๒	โครงการงานสักการะศาลปู่ตาดอน สิม-ปู่โต้งตำบลหนองเต็ง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการงานสักการะศาลปู่ตาดอนสิม-ปู่โต้งตำบลหนองเต็ง	๒๐,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๑)											✓				มกราคม ๒๕๖๕	๒๐,๐๐๐		
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๖																	
๓	โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี	๑๐๐,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๒)												✓			-	-		
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๔ ลำดับที่ ๑																	
๔	โครงการวัดประชารัฐสร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๑๐,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๒)													✓		-	-		
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๔																	
๕	โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	๑๕,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๒)												✓			-	๕,๐๐๐		
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑																	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙										ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๖	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีศาสนาและภูมิปัญญา ท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมประเพณีศาสนา และ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน	๑๐,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๓)	←──																

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗. การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๑ เพิ่มขีดความสามารถสมรรถนะขององค์กร บุคลากรท้องถิ่นให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙										ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม บุคลากรขององค์การบริหาร ส่วนตำบลหนองเต็ง	๑๕,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๑)	←→ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๖ ลำดับที่ ๖												✓				

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๗. การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอบุงคล้า)	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลบุงคล้าในการดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ (อำเภอบุงคล้า)	๔๓,๐๐๐	ที่ว่าการอำเภอ บุงคล้า	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๙)	←-----→ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๓											✓				กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙	๔๓,๐๐๐
๒	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการว่าจ้างสถาบันอุดมศึกษา สำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน	๑๕,๐๐๐	ตำบลหนองเติน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๙)	←-----→ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๗ ลำดับที่ ๑๔												✓			-	-

- แผนงานสาธารณสุข																						
ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔	พ.ศ. ๒๕๖๕										ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	โครงการควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการ ควบคุมและป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๑๕,๐๐๐	ตำบลหนองเติน	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๗)	←-----→ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๐ ลำดับที่ ๑๓												✓		-	-	

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙										ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและ กำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	๔๐,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๗)											✓				มีนาคม ๒๕๖๙	๓๖,๑๖๐	
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๘ ลำดับที่ ๑																
๓	ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูล สุนัขและแมวเพื่อฉีดวัคซีนป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูล สุนัขและแมวเพื่อฉีดวัคซีน ป้องกันและกำจัดโรคพิษสุนัขบ้า	๕,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๗)											✓				มีนาคม ๒๕๖๙	๓,๐๐๐	
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๙																
๔	อุดหนุนในการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข จำนวน ๗ หมู่บ้านๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท ในการดำเนินงานขับเคลื่อน โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมกับปัญหา และบริบทของพื้นที่	๑๔๐,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กอง สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๘)												✓			-	๒๐,๐๐๐	
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๐ ลำดับที่ ๑๓																

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๔												ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	๔๐,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กองสวัสดิการสังคม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๑)	←————→														✓		-	-
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ฉบับที่ ๕ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑																	
๒	โครงการฝึกอบรมอาชีพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ และประชาชนทั่วไป ที่ต้องการฝึกอาชีพหรือต้องการมีอาชีพเสริม	๓๐,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กองสวัสดิการสังคม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๒)					←————→										✓		-	-
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘๙ ลำดับที่ ๑																	

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๗. การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการที่ดี

กลยุทธ์ที่ ๕ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บข้อมูล และการจัดทำแผนพัฒนา

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘ พ.ศ. ๒๕๖๙												ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการจัดประชุมประชาคม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	๓๐,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๗๐)	← → แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๖ ลำดับที่ ๑๐														✓		-	-
๒	ค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กองคลัง (ข้อบัญญัติ หน้า ๗๓)	← → แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๖ ลำดับที่ ๑๑														✓		-	-
๓	โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่	๔,๐๐๐	ตำบลหนองเต็ง	กองคลัง (ข้อบัญญัติ หน้า ๗๔)	← → แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๗๗ ลำดับที่ ๑๕														✓		-	-

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่น อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ
- โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ -
ประเภทครุภัณฑ์

๑. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร
กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร
- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	จัดซื้อปั้มน้ำสูบน้ำลึก (ปั้มซับ เมอร์ส) ขนาด ๑.๕๐ HP	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำสูบน้ำลึก (ปั้มซับเมอร์ส) ขนาด ๑.๕๐ HP จำนวน ๔ ชุด	๗๘,๐๐๐	อบต.หนองเด่น	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๙)																	✓			-
๒	จัดซื้อปั้มน้ำสูบน้ำลึก (ปั้มซับ เมอร์ส) ขนาด ๒HP	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำสูบน้ำลึก (ปั้มซับเมอร์ส) ขนาด ๒HP จำนวน ๑ ชุด	๒๖,๐๐๐	อบต.หนองเด่น	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๙)																	✓			-

๒. ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร
- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อม อุปกรณ์ขยายเสียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุด เครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ขยายเสียง จำนวน ๑ ชุด ตามแบบและคุณลักษณะที่ อบต.กำหนด	๔๒,๕๐๐	อบต.หนองเดิ่น	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๘)		←→											✓		-	-

๓. ประเภทครุภัณฑ์บ้านงานครัว
กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร
- แผนงานสาธารณสุข

ร.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)				
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อตู้เย็น แบบ ๕ คิวบิกฟุต	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เย็น แบบ ๕ คิวบิกฟุต	๖,๕๐๐	อบต.หนองเดิ่น	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๖)													✓					มกราคม ๒๕๖๙	๖,๕๐๐

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต็ง อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

- กรณีได้ก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ และกันเงินไว้แล้ว (งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘) -

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อบท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๑ ก่อสร้างและปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและตำบล

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)				
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากบ้านนางรจนางถึงบ้าน นายมนัส คุณโดน หมู่ที่ ๕	ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร พร้อมลง ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๐๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยเล็บ มือ	กองช่าง														✓					ตุลาคม ๒๕๖๘	๒๐๓,๐๐๐
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๐ ลำดับที่ ๓๑																			
๒	โครงการเทพื้น คสล. รอบเมรุ และถนน คสล. เข้าเมรุ หมู่ที่ ๗	เทพื้น ขนาดกว้าง ๑๘ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๒ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๐.๓๒๐ ตารางเมตร และ ถนน ขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๒ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง ไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร	๒๔๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านเทพมิชัย	กองช่าง														✓					ตุลาคม ๒๕๖๘	๒๔๔,๐๐๐
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๔๕																			

ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ ๔ ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ

- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙										ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ			ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ
๑	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๕	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๕ จำนวน ๙ จุด	๖๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยเล็บ มือ	กองช่าง													✓				ตุลาคม ๒๕๖๘	๖๖,๐๐๐
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๒๐																	
๒	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๗	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๗ จำนวน ๑๐ จุด	๗๓,๐๐๐	หมู่ที่ ๗ บ้านเทพมีชัย	กองช่าง													✓				ตุลาคม ๒๕๖๘	๗๓,๐๐๐
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๒๒																	
๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๑ จำนวน ๖๙ จุด	๔๕,๐๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านหนอง เด็นท่า	กองช่าง													✓				ตุลาคม ๒๕๖๘	๔๕,๐๐๐
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๓																	
๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๒	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง พลังงานแสงอาทิตย์ (แบบ โซล่าเซลล์) หมู่ที่ ๒ จำนวน ๑๓ จุด	๙๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านหนองเด็น เหนือ	กองช่าง													✓				ตุลาคม ๒๕๖๘	๙๖,๐๐๐
						แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑๖																	

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

รอบ ๖ เดือน (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ - วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเติน อำเภอบึงคล้า จังหวัดบึงกาฬ

- รายงานตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ -

ประเภทวัสดุ

๑. ประเภทวัสดุสำนักงาน

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙												ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ			
๑	วัสดุสำนักงาน - โอนงบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีแบบใส ลวดเย็บ กระดาษ กาว แฟ้ม สมุดประวัติข้าราชการ ตราย าง ของ ธงชาติ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองเติน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๓)														✓			-	๓๕,๗๘๙	
๒	วัสดุสำนักงาน - โอนงบประมาณเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑๕,๐๐๐ บาท	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีแบบใส ลวดเย็บ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองเติน	กองคลัง (ข้อบัญญัติ หน้า ๗๖)														✓			-	๒๗,๑๑๔	
๓	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีแบบใส ลวดเย็บ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.หนองเติน	หน่วยตรวจสอบภายใน (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๐)														✓			-	๕,๐๐๐	

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด ยางลบ คลิป เทป พีวีซีแบบใส ลวดเย็บกระดาษ แฟ้ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองเดิน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๖)											✓					๙,๐๘๐

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)								
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ						
๑	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีแบบใส ลวดเย็บ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองเดิน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๓)																			✓					๙,๐๒๒

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘												พ.ศ. ๒๕๖๙				ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ						
๑	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีแบบใส ลวดเย็บ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.หนองเดิน	กองสวัสดิการสังคม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๒)														✓						๔,๙๕๕		

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่.	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	วัสดุสำนักงาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อสิ่งของเครื่องใช้ในสำนักงาน ต่างๆ เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ไม้ บรรทัด ยางลบ คลิป เทปพีวีซีแบบใส ลวดเย็บ กระดาษ แฟ้ม ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองเดิน	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๖)													✓			-	๑๐,๖๗๐

๒. ประเภทวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น อุปกรณ์ซ่อมแซมงานไฟฟ้าและอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ไขควงไฟ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองเคี่ยน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๔)										✓				-	๓,๒๕๐

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า พิวส์ไฟฟ้าแรงสูง หลอดไฟฟ้า พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า อุปกรณ์ซ่อมแซมงานไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ไขควงไฟ ฯลฯ	๗๐,๐๐๐	อบต.หนองเคี่ยน	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๗)														✓			-	๒๕,๕๔๐


- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)				
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุต่างๆ เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า หัวแรงไฟฟ้า เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า พิวส์ไฟฟ้าแรงสูง หลอดไฟฟ้า พิวส์ เทปพันสายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า สวิตช์ไฟฟ้า อุปกรณ์ซ่อมแซมงานไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดต่างๆ ไขควงไฟ ฯลฯ	๓๐,๐๐๐	อบต.หนองเคี่ยน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๓๑)																	✓		-	-

๓. ประเภทวิสดูงานบ้านงานครัว

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)				
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ
๑	วิสดูงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิสดูงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบค.หนองเคี่ยน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๔)													✓					๗,๕๐๓

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)								
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ					
๑	วิสดูงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิสดูงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก ทั้ง ๔ ศูนย์ เช่น แปรง ไม้กวาด มุ้ง ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง กระชกเงา ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองเคี่ยน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๗)																				✓		-	-

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	วิสดูงานบ้านงานครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวิสดูงานบ้านงานครัวต่างๆ เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผ้าปูโต๊ะ ถ้วยชาม ช้อน ส้อม แก้วน้ำ จานรอง ฯลฯ	๒๕,๐๐๐	อบต.หนองเคี่ยน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๓)														✓		-	-

๔. ประเภทวัสดุก่อสร้าง

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ หรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองเดิน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๕)												✓				

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙						ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ หรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อแก้ไขปัญหาค่าความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ฯลฯ	๑๖๐,๐๐๐	อบต.หนองเดิน	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๗)													✓		-	-

- แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙					ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการแล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑	วัสดุก่อสร้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุก่อสร้างต่างๆ หรือวัสดุก่อสร้างอื่นๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ชำรุดเสียหาย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	อบต.หนองเดิน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๓๒)													✓		-	-

๕. ประเภทวัสดุยานพาหนะและขนส่ง

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุ ยานพาหนะขนส่งที่ใช้สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกทุกน้ำ รถบรรทุกทุกขยะและ รถจักรยานยนต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล	๓๐,๐๐๐	อบต.หนองเต็ง	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๕)												✓			-	

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุ ยานพาหนะขนส่งที่ใช้สำหรับรถบรรทุกขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบล	๕๐,๐๐๐	อบต.หนองเต็ง	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๔)													✓		-	-

๖. ประเภทวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙						ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ	๑๘๐,๐๐๐	อบต.หนองเต็ง	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๖)												✓		-	๑๐๒,๑๘๐

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙											ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ค.ศ.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น เช่น น้ำมันดีเซล น้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน ฯลฯ	๙๐,๐๐๐	อบต.หนองเติน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๔)												✓				-	๓๔,๙๖๐	

๗. ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อหัวน้ำยากำจัดยุง	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองเติน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๘)												✓					๑๐,๐๐๐

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น สารส้ม คลอรีน สารตกตะกอน อื่นๆ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองเติน	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๘)														✓		-	-

๔. ประเภทวัสดุการเกษตร

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	วัสดุการเกษตร	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น สปริงเกอร์ วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.หนองเค็ง	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๖)												✓					๓,๘๑๐

๕. ประเภทวัสดุโฆษณาและเผยแพร่

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายผ้า ป้ายผ้าไว้นิสที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรม ผลงานขององค์การบริหารส่วน ตำบล ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.หนองเค็ง	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๖)													✓			

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสิ่งของต่างๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการจัดงาน ต่างๆ เช่น โฟม สี ผ้า ป้าย โปสเตอร์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองเค็ง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๗)													✓		-	-

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่น VCD หรือ DVD USB ไม้อัด ฟูกัน ลูกกลิ้งโฟม ผ้า สีสำหรับเขียนป้ายโฆษณา รูปภาพ และอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการโฆษณา และเผยแพร่	๑๕,๐๐๐	อบต.หนองเติน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๔)															✓		

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ป้ายผ้า ป้ายผ้าไวนิลที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรม ผลงานขององค์การบริหารส่วน ตำบล ฯลฯ	๓,๐๐๐	อบต.หนองเติน	กองสวัสดิการสังคม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๓)													✓		

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น แผ่น VCD หรือ DVD USB ไม้อัด ฟูกัน ลูกกลิ้งโฟม ผ้า สีสำหรับเขียนป้ายโฆษณา รูปภาพ และอื่นๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวกับการโฆษณา และเผยแพร่ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองเติน	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๘)													✓			

๑๐. ประเภทวัสดุเครื่องแต่งกาย

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙										ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ		
๑	วัสดุเครื่องแต่งกาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าเสื้อ กางเกง รองเท้าบูท ถุงมือ ฯลฯ และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับคนงานเก็บขยะมูลฝอยของ อบต.	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองเดิน	กองสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๕)											✓				-	๑,๗๕๐	

๑๑. ประเภทวัสดุกีฬา

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙										ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ		
๑	วัสดุกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา, อุปกรณ์กีฬา แจกศูนย์ เยาวชนหมู่บ้าน เพื่อสนับสนุนพัฒนาการศึกษา สำหรับเยาวชนแต่ละหมู่บ้านในเขตองค์การ บริหารส่วนตำบลหนองเดิน	๕๒,๕๐๐	อบต.หนองเดิน	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๒๐)													✓		-	-		

๑๒. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)				
						ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ	
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองเต็ง	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๗)															✓			-	๓,๕๘๐
๒	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองเต็ง	กองคลัง (ข้อบัญญัติ หน้า ๗๖)															✓			-	๑,๒๗๐
๓	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรีชิป เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.หนองเต็ง	หน่วยตรวจสอบภายใน (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๐)																✓		-	-

- แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองเต็ง	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๗)													✓			-	๒,๕๒๐

- แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองเคี่ยน	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๐๕)													✓		-	-

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ			ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ไม่ดำเนินการ
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในสำนักงาน เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ ฯลฯ	๕,๐๐๐	อบต.หนองเคี่ยน	กองสวัสดิการสังคม (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๓)															✓		-	๒๕๐

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙								ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ		
๑	วัสดุคอมพิวเตอร์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ต่างๆ ใน สำนักงาน เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นแป้นอักขระหรือ แป้นพิมพ์ เมนบอร์ด เมมโมรี่ชิป เมาส์ เครื่อง อ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ เครื่องอ่าน ข้อมูลแบบซีดีรอม โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองเคี่ยน	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๘)													✓		-	-

๑๓. ประเภทวัสดุเครื่องดับเพลิง

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ธ.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	วัสดุเครื่องดับเพลิง	เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น ค่า จัดซื้อสายส่งน้ำ สายดูดน้ำ ข้อต่อต่างๆ ถึง ดับเพลิง ลูกบอลดับเพลิง ฯลฯ และวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในงานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองเติน	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๘๒)												✓				-	๑๐,๐๐๐

๑๔. ประเภทวัสดุสำรวจ

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ			อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	วัสดุสำรวจ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุสำรวจต่างๆ เช่น บันไดอลูมิเนียม เครื่องมือแกะสลัก บันไดไม้ไผ่ เครื่องมือตีสายโทรศัพท์ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองเติน	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๙)												✓				-	๙,๕๐๐

๑๕. ประเภทวัสดุจรรยา

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙					ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	วัสดุจรรยา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหรือซ่อมแซมเปลี่ยนวัสดุ จรรยา เช่น สัญญาณไฟกระพริบ สัญญาณไฟ ฉุกเฉิน กรวยจรรยา แผงกันจรรยา ป้ายเตือน แท่นแบรีเออร์ ป้ายไฟหยุดตรวจ แผ่นป้าย จรรยา กระจกมองโค้ง ไฟแวน กระบองไฟ ยาง ชะลอความเร็วหรือยานพาหนะ สติกเกอร์ติด รถหรือยานพาหนะ ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.หนองเต็ง	สำนักปลัด (ข้อบัญญัติ หน้า ๖๗)														✓		-	-

๑๖. ประเภทวัสดุอื่น

กลยุทธ์ ๖.๓ เพิ่มศักยภาพองค์กร

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘	พ.ศ. ๒๕๖๙						ผลการดำเนินงาน				ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ
๑	วัสดุอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น มิเตอร์น้ำ มิเตอร์ไฟฟ้า สมอเรือ ตะแกรงกันสวะ หัวเชื่อม แก๊ส หัววาล์วเปิดปิดแก๊ส ฯลฯ	๒๐,๐๐๐	อบต.หนองเต็ง	กองช่าง (ข้อบัญญัติ หน้า ๑๑๙)												✓				-	๑๙,๒๐๐

